

№ п/п	Найменування робіт	Термін виконання	Фінансування, передбачене Програмою 2019 р, тис. грн.	Тривалість робіт	Виконавець	місяці 2019 року												
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2.4	Погодження проекту землеустрою службами відповідно до статті 186 Земельного Кодексу України: - погодження Департаментом містобудування та архітектури; - погодження територіальним органом по земельним ресурсам (екстериторіально)	13.12.2019-10.01.2020		5 тижні	КП "Ватутінськінвестбуд", ДРДА, КМДА													
2.5	Подання через Міський дозвільний центр заяви про підготовку Рішення Київради на відведення земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування загальноосвітньої школи в 20 мкр. в постійне користування.	13.01.2020-20.01.2020		1 тиждень	КП "Ватутінськінвестбуд", ДРДА, Київрада													
2.6	Висновок постійної комісії Київради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту	20.01.2020-27.01.2020		1 тиждень	КП "Ватутінськінвестбуд", ДРДА, Київрада													
2.7	Висновок постійної комісії Київради з земельних питань	27.01.2020-03.02.2018		1 тиждень	КП "Ватутінськінвестбуд", ДРДА, Київрада													
2.8	Рішення Київради на відведення земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування загальноосвітньої школи в 20 мкр. в постійне користування.	03.02.2020-10.02.2020		1 тиждень	КП "Ватутінськінвестбуд", ДРДА, Київрада													
2.9	Внесення відомостей про зміну цільового призначення земельної ділянки до Державного земельного кадастру.	12.02.2020-26.02.2020		2 тижня	КП "Ватутінськінвестбуд", ДРДА													
2.10	Ресстрація в Державному реєстрі речових прав земельної ділянки для будівництва експлуатації та обслуговування загальноосвітньої школи в 20 мкр. в постійне користування.	02.03.2020-16.03.2020		2 тижня	КП "Ватутінськінвестбуд", ДРДА, КМДА													
3	З метою оперативного реагування на можливі проблеми виконання графіку письмово інформувати депутатів Київради та голову ДРДА про хід виконання робіт по землевідведенню та проблеми, які виникають.	12.04.2019-25.12.2019		щотижнево	КП "Ватутінськінвестбуд", ДРДА													

Примітка: Виконавець (КП "Ватутінськінвестбуд") зобов'язується щотижнево інформувати замовника про хід виконання робіт згідно цього графіку.

Враховуючи велику кількість процедур та організацій, що впливають на досягнення необхідного результату виконавець зобов'язаний оперативно інформувати замовника про можливу зміну термінів виконання графіку.

За результатами виконання робіт по цьому графіку він може бути відкоригований станом на 01.08.2019р. з метою актуалізації та подальшого планування термінів виконання робіт.

В.о.директора КП "Ватутінськінвестбуд" _____/Г. СЛЮСАРЕНКО/

Заступник директора Департаменту земельних ресурсів КМДА
_____/В. ШЕЙКО/

від Департаменту містобудування та архітектури КМДА
_____/_____

Директор КП "Київський інститут земельних відносин"
_____/І. ДОЛИНСЬКИЙ/